



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต้อ
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต้อ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการบุกเบิกถนนสายราษฎร์สุใจ หมู่ที่ 6	490,000	478,000	12,000	/			ก.พ.-พ.ค.2567	กองช่าง	
2	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณูปการ)	50,000	649.91	49,350.09	/			ต.ค.-66-ก.ย.67	กองช่าง	
3	โครงการบุกเบิกถนนสายบางแค- บ่อทราย หมู่ที่ 1	195,000	194,500	500	/			ม.ค.-มี.ค.67	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดทุ่งต่อ (ตอน 2) หมู่ที่ 5	460,000	456,000	4,000	/			ม.ค.-มี.ค.67	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสนามกีฬา-ทุ่งเผาเถา หมู่ที่ 7	1,952,700	1,228,900	723,800	/			มี.ค.-ก.ค.67	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชารัฐ หมู่ที่ 7	705,800	471,000	234,800	/			ก.พ.-พ.ค.67	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
7	โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 2	475,000	475,000	-	/			ก.พ.-มี.ค.67	กองช่าง	
8	โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 6	475,000	475,000	-	/			พ.ค.-ก.ค.67	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบายพาสน์ซอย 3 (ตอน 2) หมู่ที่ 2	1,311,000	929,000	382,000	/			ส.ค.-ธ.ค.67	กองช่าง	
10	โครงการปรับปรุงถนนสายหลังบ้านผู้ใหญ่ จิตร-บ้านงายา หมู่ที่ 4	187,000	187,000	-	/			ก.พ.-เม.ย.67	กองช่าง	
11	โครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านนาต้นพรว (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 5	884,000	839,500	44,500	/			ส.ค.-ธ.ค.67	กองช่าง	
12	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนาต้นพรว (ฝั่งตะวันออก) ซอย 1 หมู่ที่ 5	255,000	255,000	-	/			มี.ค.-เม.ย.67	กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสาย ควนโรงพระ-ควนมังคำ หมู่ที่ 5	277,000	276,000	1,000	/			พ.ค.-ก.ค.67	กองช่าง	
14	โครงการบุกเบิกถนนสายควนสุวรรณ 3 หมู่ที่ 6	2,008,000	1,283,000	725,000	/			เม.ย.-ส.ค.67	กองช่าง	
15	โครงการบุกเบิกถนนสายหนองแจ้ง หมู่ที่ 6	361,000	360,000	1,000	/			พ.ค.-มิ.ย.67	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
16	โครงการปรับปรุงถนนสายสนามกีฬา- ทุ่งเขาเถา (ตอน 2) หมู่ที่ 7	283,000	283,000	-	/			มี.ค.-พ.ค.67	กองช่าง	
17	โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 1	401,118.26	400,000	1,118.26	/			ม.ค.-มี.ค.67	กองช่าง	
18	โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 3	401,118.26	400,000	1,118.26	/			ธ.ค.66-ก.พ.67	กองช่าง	
19	โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 4	377,964.35	373,700	4,264.35	/			ต.ค.-พ.ย.67	กองช่าง	
20	โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 5	250,647.21	249,000	1,647.21	/			พ.ย.-ธ.ค.67	กองช่าง	
21	โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 7	401,118.26	400,000	1,118.26	/			ธ.ค.66-ก.พ.67	กองช่าง	
22	โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 8	401,118.26	400,000	1,118.26	/			ก.พ.-มี.ค.67	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
23	โครงการติดตั้งระบบจ่ายสารเคมีระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านลานกระทุง (บางแคร์) หมู่ที่ 1,2,6	99,000	99,000	-	/			ส.ค.67	กองช่าง	
24	คำจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำแบบหอยโข่ง 1 ใบพัด	93,000	55,000	38,000	/			ส.ค.67	กองช่าง	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
25	จ้างเหมาบริการ-งานทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ	54,000	-	54,000			/	-	สำนักปลัด	
26	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	80,000	76,400	3,600	/			ธ.ค.66-ม.ค.67	สำนักปลัด	
27	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลทุ่งต่อ	30,000	-	30,000			/	-	สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
28	โครงการพัฒนาศักยภาพครู/จนท./ คณะกรรมการการศตพด.ตำบลทุ่งต่อ	10,000	-	10,000			/	-	สำนักปลัด	
29	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก) รายการค่าหนังสือเรียน	9,900	7,600	2,300	/			ม.ค.67	สำนักปลัด	
30	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) รายการค่าอุปกรณ์ การเรียน	14,400	11,020	3,380	/			ม.ค.67	สำนักปลัด	
31	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก) รายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	23,000	17,632	5,368	/			ม.ค.67	สำนักปลัด	
32	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก) รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน	16,100	12,350	3,750	/			ม.ค.67	สำนักปลัด	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
33	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) รายการค่าจัดการเรียนการสอน	104,700	104,652	48	/			ม.ค.67	สำนักปลัด	
34	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ	490,200	377,055	113,145	/			ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	
35	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ	459,700	399,679.94	60,020.06	/			ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	
36	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ	144,700	106,916.04	37,783.96	/			ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	
37	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งต่อจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน	1,035,800	897,600	138,200	/			ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	
38	อุดหนุนจ้างครูที่ขาดแคลนในด้านการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์	60,000	60,000	-	/			พ.ย.-ธ.ค.66	สำนักปลัด	
39	อุดหนุนจ้างครูที่ขาดแคลนด้านการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา	96,000	96,000	-	/			พ.ย.-ธ.ค.66	สำนักปลัด	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.2 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
40	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	20,000	2,300	17,700	/			ต.ค.66	สำนักปลัด	
41	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	30,000	17,785	12,215	/			เม.ย.67	สำนักปลัด	
42	โครงการประเพณีลอยกระทง	50,000	47,546	2,454	/			ต.ค.-พ.ย.66	สำนักปลัด	
43	ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่ม ดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวย ดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ หรือพวงมาลา สำหรับวาง อนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน การ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวีโรภาส ต่างๆ	7,000	4,000	3,000	/			ต.ค.66-ส.ค.67	สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข (เศรษฐกิจ)

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
45	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ประชาชน	30,000	8,103	21,897	/			ส.ค.67	สำนักปลัด	
46	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ให้กับสตรีตำบลทุ่งต่อ	10,000	9,749	251	/			ก.ย.67	สำนักปลัด	
47	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินงานตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	11,530	8,470	/			ก.ย.67	สำนักปลัด	
48	โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหา ยาเสพติด	20,000	13,005	6,995	/			ส.ค.67	สำนักปลัด	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๔.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
49	จัดการแข่งขันกีฬาด่าน ยาเสพติด ประจำปี	250,000	234,769	15,231	/			มี.ค.-เม.ย.67	สำนักปลัด	
50	การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	50,000	47,355	2,645	/			มี.ย.-ก.ค.67	สำนักปลัด	
51	วัสดุกีฬา	40,000	33,600	6,400	/			ก.พ.67	สำนักปลัด	
52	ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในภาค ฤดูร้อน (ร้อนนี้เพื่อลูกรัก)	20,000	-	20,000			/		สำนักปลัด	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

4.2 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
53	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,000,000	5,626,400	373,600	/			ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	
54	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,800,000	1,649,000	151,000	/			ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	
55	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	18,000	12,000	/			ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	
56	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่	90,000	90,000	-	/			พ.ย.-ธ.ค.66	สำนักปลัด	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

4.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
57	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	15,000	-	15,000			/		สำนักปลัด	
58	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า"	14,000	12,552	1,448	/			พ.ย.-ธ.ค.66	สำนักปลัด	
59	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออุบัติใหม่	15,000	14,980	20	/			พ.ค.-มิ.ย.67	สำนักปลัด	
60	ค่ายการอาสาสมัครบริการโลหิต	144,000	-	144,000			/		สำนักปลัด	
61	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข	65,240	65,240	-	/			ก.พ.67	สำนักปลัด	
62	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 ตำบลทุ่งต่อ	160,000	-	160,000			/		สำนักปลัด	
63	ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	40,000	27,960	12,040	/			เม.ย.-พ.ค.67	สำนักปลัด	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

4.4 แผนงานการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
64	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	10,000	2,030	7,970	/			ธ.ค.66-ม.ค.67	สำนักปลัด	
65	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	10,000	2,030	7,970	/			เม.ย.67	สำนักปลัด	
66	โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	40,000	-	40,000			/		สำนักปลัด	
67	ค่ายการอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	30,000	16,800	13,200	/			ม.ค.-เม.ย.67	สำนักปลัด	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
68	โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักชน้”	20,000	-	20,000			/		สำนักปลัด	
69	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	28,000	2,400	25,600	/			ก.ย.67	สำนักปลัด	
70	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ	20,000	12,080	7,920	/			ส.ค.67	สำนักปลัด	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
71	โครงการรณรงค์การค้าแยกขยะประจำหมู่บ้าน	20,000	-	20,000			/		สำนักปลัด	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
72	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	60,000	-	60,000			/		สำนักปลัด	
73	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,000	71,775.60	8,224.40	/			ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	
74	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงาน	172,800	172,800	-	/			ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	
75	อุดหนุน อบต. ห้วยยอดตามโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	20,000	20,000	-	/			ต.ค.-พ.ย.66	สำนักปลัด	
76	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	10,000	9,910	90	/			ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	
77	ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือกาจัดซื้อ หนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ในราชการโดยส่วนรวม	5,000	-	5,000			/		สำนักปลัด	
78	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่ เกี่ยวข้อง	12,000	8,000	4,000	/			พ.ย.-ธ.ค.67	สำนักปลัด	
79	โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	50,000	33,709	16,291	/			ก.พ.-มี.ค.67	สำนักปลัด	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
80	โครงการปรับปรุงโปรแกรมแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	200,000	-	200,000			/		กองคลัง	
81	โครงการจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แบบตั้งพื้นพร้อมติดตั้ง	160,000	159,000	1,000		/		ก.ย.67-ม.ค.68	สำนักปลัด	
82	จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจอสัมผัส	13,000	10,990	2,010	/			มี.ค.-เม.ย.67	สำนักปลัด	
83	จัดซื้อรถสุกาศเคลื่อนที่แบบลากพ่วง จำนวน 1 คัน	500,000	499,000	1,000		/		ก.ย.67-ม.ค.68	สำนักปลัด	
84	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอห้วยยอดเพื่อขยาย เขตเพิ่มประสิทธิภาพแปลงใหม่เป็น หม้อแปลง 3 เฟส 10 KVA	428,550	428,530.77	19.23	/			ก.ย.67	สำนักปลัด	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.2 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
85	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	137,070	114,120	22,950	/			ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	
86	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,500	2,971	2,529	/			ธ.ค.66	สำนักปลัด	
87	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	329,990	329,990	-	/			ธ.ค.66	สำนักปลัด	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

6.3 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
88	ค่าไฟฟ้า	2,400,000	1,998,407.02	242,592.98	/			ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	

สรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

๑. ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ มีดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ มีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจำนวนที่จำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาตามประเด็นตามความต้องการพัฒนาของประชาชนในท้องถิ่น

๒. จำนวนโครงการ/ กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีจำนวนมากซึ่งภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบทุกโครงการตามแผนที่กำหนดได้ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จน้อย

๒. ข้อเสนอแนะ

๑. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

๒. การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจริง บางโครงการควรให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้

๓. การส่งเสริม และสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน โดยส่วนรวมในการพัฒนาให้ออกมาในรูปแบบของการเสนอโครงการ/ กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้

๔. การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรลดปริมาณโครงการให้น้อยลง และสามารถนำไปปฏิบัติและดำเนินการจริงได้ และสอดคล้องกับงบประมาณที่จะดำเนินการได้